

矢板市地域おこし協力隊（林業振興） 個人プロジェクト等活動報告（ 4 月分）

第 1 週目

- ・新規移設地の小屋とウッドデッキの各寸法詳細計算を行った。
- ・移設地の現地踏査を行い、おおよその位置を地主斎藤さんの意向も汲み、選定した。

第 2 週目

- ・建設仮組した小屋を移設するための解体作業を行った。
材料は再利用するためサイズ別に分ける。
- ・作業をする際、架台の設置が必要と感じた。



第 3 週目

- ・建設場所の草刈り、地均し、ウッドデッキ寸法分 5 m 四方の測量位置高さ出しを行った。



第 4 週目

- ・昨年挿し木したいちじく苗木の鉢上げ作業を行った。
- ・ウッドデッキ用基礎束柱の玉切りを行った。
チェーンソーを使う作業なので安全には特に留意して行う。



矢板市地域おこし協力隊（林業振興） 個人プロジェクト等活動報告（ 5 月分）

第 1 週目

- ・ 小川産業にて製材打合せを行う。
ウッドデッキ用材料、屋根材等
- ・ 小屋用基礎束柱に防腐剤塗布作業を行う。
作業性の良い水性防腐剤を使用した。



第 2 週目

- ・ いちじく苗木の鉢上げを行う。
昨年挿し木した総本数が 6 0 0 鉢
活着数約 3 0 0 鉢
越冬総鉢数 1 8 0 鉢となる。
約 3 0 % の出来に留まった。



第 3 週目

- ・ 小屋ウッドデッキ大引きを杉 9 cm 角 4 m 材に選定。
木材防腐剤塗布処理を行う。
今回一層目塗布。



第 4 週目

- ・ 杉大引き材、ベンチ用材の防腐剤塗布を行った。
大引き材は塗布 2 層目。
- ・ 倉掛地区建築予定地の除草作業を行った。



矢板市地域おこし協力隊（林業振興） 個人プロジェクト等活動報告（ 6月分）

昨年度末の活動報告時点で、小屋建築の進捗状況はドーム部の骨組み立てまで進めたが、諸事情により建築場所を別箇所とした。新たな建築場所は斜面地のため、基礎ウッドデッキを新設する設計とし、6月より基礎工事を着工する。

現在の進捗状況は二割程である。

7月任期末までドーム骨組みまで進めたいと思う。

第1週目

- ・運搬機搬入のための通路の草刈りを行った。
- ・建築材搬入の準備段取りを行った。



第2週目

- ・建築基礎材料の荷揚げ搬入を、運搬機を使用し行った。降雨の為、二回運搬に留まる。
- ・屋内にて天板の防腐剤塗布一層目の作業を行った。三割ほどの進捗。



第3週目

第4週目