

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	80.0	80.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

計画した小中学校施設の耐震補強事業については、計画どおり実施することができた。
残る中学校の校舎3棟については、老朽化が著しいため改築により耐震化を進めていけるよう、次年度から積極的に取り組んでいくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

安沢小学校の水泳プールは、塗装の剥落やコンクリート表面の劣化による老朽化が著しく、校舎の改築により別敷地となっており支障をきたしているため、改築を行った。

2 事後評価の時期及び方法について

計画に掲げた事業終了後、教育委員会事務局において、事後評価を実施した。その結果を、本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
次年度以降については、耐震化の済んでいない校舎の改築事業を早期完了できるよう進めていく。また、非構造物の耐震化や施設の老朽化が課題としてあるので、現況調査を行い、その結果をもとに、優先度・緊急度を比較検討し、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 矢板市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	矢板市

2 **計画作成主体** 矢板市

3 **計画期間** 平成21年度～平成23年度

4 **個別事業一覧**

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
矢板小学校	①	0502	(特)地震改築	屋	S	○	平成22年10月1日				
東小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年10月29日				
泉小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年12月27日				
片岡小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年10月29日				
西小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年11月4日				
乙畑小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年11月4日				
安沢小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成23年3月22日				
豊田小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成23年10月14日				
泉小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年12月2日				
東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年12月14日				
矢板小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月6日		追加	平成23年12月26日	平成23年12月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月8日		追加	平成23年12月26日	平成23年12月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
片岡小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月8日		追加	平成23年12月26日	平成23年12月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
矢板中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月8日		追加	平成23年12月26日	平成23年12月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
片岡中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月7日		追加	平成23年12月26日	平成23年12月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。