

(様式1)

矢板市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

矢板市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	22,500	0
24	591,795	445,017	
25	0	23,979	
26	45,000	169,590	
27	4,000	17,755	
28	0	0	
合計		663,295	656,341

<参考>	矢板市東日本大震災 復興交付金基金残高	矢板市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	矢板市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	7,297	343	656,341

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

矢板市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	矢板市	市	市	直接	完了	681,105	23	~	27	23	22,500	0	—	24年4月地質調査発注 24年7月測量設計発注 24年12月積算業務発注 25年1月単価調査発注 25年3月工事発注 25年5月現場技術業務発注 25年6月工損調査発注 25年9月泥水調査発注 25年10月変更業務委託発注 25年11月工事変更契約 26年2月工事変更契約 26年9月、積算業務委託①発注。 26年10月、法面保護工事①発注。27年3月、完成。 26年10月、積算業務委託②発注。 27年1月、法面保護工事②工事発注。27年7月、完成(予定)。	
																24	453,315	445,017	—		
																25	0	9,288	—		
																26	45,000	▲ 5,250	53,460		—
																27	0	▲ 4,736	3,064		—
																累計	520,815	▲ 9,986	507,765		3,064
2	◆ D	-	14	-	1	公共施設整備 事業(市道整 備等)	矢板市	市	市	直接	完了	190,583	23	~	27	23	0	0	—	25年8月測量・道路詳細設計業務発注 25年9月測量設計業務発注 26年7月、舗装修繕工事①~③発注。26年11月、完成。 26年8月、舗装修繕工事④・⑤発注。26年11月、完成。 26年10月、道路新設工事発注。27年7月、完成(予定)。 27年4月、道路改良舗装修繕工事発注。 27年7月、残土運搬処理工事発注。 27年8月、残土運搬処理工事完成。 28年2月、道路改良舗装修繕工事完成。	
																24	138,480	0	—		
																25	0	14,691	—		
																26	0	5,250	116,130		—
																27	4,000	4,736	17,755		3,890
																累計	142,480	9,986	148,576		3,890
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
												24	0	0	0	0					
												25	0	0	0	0					
												26	0	0	0	0					
												27	0	0	0	0					
												28	0	0	0	0					
												0	都道府県交付分 計		0	0	0	0			
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	22,500	0	0	0			
												24	591,795	0	445,017	0					
												25	0	0	23,979	0					
26	45,000	0	169,590	0																	
27	4,000	0	17,755	6,954																	
28	0	0	0	0																	
871,688	市町村交付分 計		663,295	0	656,341	6,954															
871,688	合計		663,295	0	656,341	6,954															